

Stadtverwaltung Herrieden
Abteilung Bautechnik

Aktenvermerk

An:

Von: Marco Jechnerer / Georg Wostratzky / Pierre Hammer / Georg Schimmel /
Alexander Wostratzky

Datum: 18.01.2022 / 16.11.2021

Betreff: Informationen BV-Ausschuss und UEL-Ausschuss

BV-Ausschuss

Umbau Bauhof BA III Sanierung Kalthalle + Außenanlagen:

- Restliche Honorarschlussrechnungen müssen noch geprüft werden

Stadtschloss:

- Submission erfolgt am 15.09.2021
- Vergabe im BV Oktober und SR November für Baustelleneinrichtung und Entkernung/Abbruch Gebäude ABC
- Geplanter Baubeginn Frühjahr 2022
- Ausschreibung Baustrom erfolgt vor Weihnachten

Gfi-Kindergarten am Schulzentrum

- Möbellieferung und Aufbau für zweite Krippe erfolgt
- Zweiter Sanitärbereich fertiggestellt
- Zweite Kinderkrippe hat betrieb aufgenommen
- Außenspielgeräte wurden aufgebaut
- Angebote für Fassadengestaltung und Vordach werden eingeholt
- Email zu den Außenanlagen
- Sitzbänke, Beschattung Außenspielgeräte wurden bestellt
- Angebot zur Vordachlösung liegen vor - Vergabe BV wird vorbereitet
- Vordach wird in den Herbstferien montiert
- Teillieferung der Beschattungen, Sitzbänke, usw. erhalten
- Vordach wurde montiert
- Außenbeleuchtung wird installiert

Kita Elbersroth

- Abstimmung mit Landratsamt (Brandschutz) Termin wurde vereinbart
- Abstimmung zur Zaunanlage laufen
- Angebote werden eingeholt
- Zaunanlage wurde beauftragt
- Begehung zu Außenanlagen fand am 24.02.2021 statt
- Liste Gestaltung Außenanlagen
- Sitzbänke, Beschattung Außenspielgeräte wurden bestellt
- Teillieferung der Beschattungen, Sitzbänke, usw. erhalten
- Spielgeräte wurden installiert

Kita Oberschönbronn

- Begehung zu Außenanlagen fand am 24.02.2021 statt

Kita Neunstetten - ehem. SVE-Gebäude

- Umzug und Inbetriebnahme planmäßig im Januar erfolgt
- Arbeiten im KG stehen noch aus (z.B. Einputzarbeiten, Brandschutztüren, etc)
- Arbeiten im Keller laufen
- Sonnenschutz wurde montiert
- Begehung zu Außenanlagen fand am 24.02.2021 statt
- Sitzbänke, Beschattung Außenspielgeräte für Krippe wurden bestellt
- Teillieferung der Beschattungen, Sitzbänke, usw. erhalten
- Neuer Boden Im Turnraum verlegt
- Angebotseinholung für Turngeräte, Matten, Sprossenwand
- Außenspielgeräte wurden montiert
- Matten, Sprossenwand usw. für Turnraum wurden geliefert und montiert

Kita Rauenzell – Außenanlagen

- Maßnahme fertiggestellt
- Zwischentüre wird voraussichtlich in KW 5 eingebaut
- Türe wurde montiert
- Fa. Maschinenring Ansbach macht eine Planung der Außenanlagen für den Kindergartenbereich im Auftrag der Kirche
- Termin mit Kirche in Abstimmung
- Spielgerät Nestschaukel wird heuer noch gestellt.
- Fa. Eibe erstellt einen Plan für die Außenanlagen
- Angebot wird geprüft
- Beauftragung in der Januarsitzung
- Kita. Plant im Sommer 30 jähriges Bestehen

Hinweis: Aktuelle Lieferzeit ab Beauftragung ca. 3 bis 4 Monate für Spielgeräte.

FFW Herrieden

- Türschilder FFW Herrieden beauftragt
- Montage der Türschilder KW 32 erfolgt
- Ausführung Einleger nach Absprache mit der Feuerwehr
- Einleger macht Feuerwehr in Eigenleistung
- **Besprechung über Restarbeiten mit neuer Führung erfolgt**

FFW Roth

- Außen- bzw. Straßenbeleuchtung wird je nach Corona Lage im 1.Halbjahr erfolgen
- wegen Corona werden die Restarbeiten (Lampen, Gefahrstofflager, Schlauchregale, Straßenbeleuchtung am Gebäude, etc.) und die Vorarbeiten am alten Feuerwehrhaus (Entrümpeln und Platz für Sandsäcke schaffen, etc.) im Moment nicht durchgeführt.

Instandhaltung / Optimierung des Nahwärmenetzes am Schulzentrum / Biomasseheizwerk

- Reparaturarbeiten / Abplatzungen im Brennraum wurden instandgesetzt
- Erneuter Ausfall des Kessels durch einen Wasserschaden am Wärmetauscher
- Schweißarbeiten haben stattgefunden
- Wieder Inbetriebnahme in KW 49
- Bisher Störungsfreier Betrieb
- Neuer Hackschnitzzellieferant seit 01.01.2021
- Undichter Hydraulikzylinder wird durch den Bauhof repariert
- Kleiner Teil der Hackschnitzelaustragung wurde mit neuen Bodenblechen instandgesetzt >>> Rest dann in 2022 da Haushaltsansatz notwendig

Herrieden Rathausumbau/Brandschutzsanierung

- Art und Umfang wird mit der neuen Bürgermeisterin Frau Jechnerer final abgestimmt und besprochen
- Gepl. Baustellengespräch mit der Fa. Diezinger am 07.07.2021 – danach wird ein Bauzeitenplan erstellt
- Lieferzeiten werden geprüft, Vorarbeiten durch Trockenbau muss erstellt werden
- Bemusterung Farbe hat erfolgt
- **Türen sind in Produktion, Ausführung erfolgt ca. Ende Februar 2022**

Buswartehallen und Fahrradüberdachung

- Ausschreibung wurde erstellt.
- Kostenschätzung und Ausführungsdetails
- Submission erfolgt.
- Vergabe an Fa. Distler aus Neunstetten in KW 29
- Planung und Ausführungszeitraum in Abstimmung
- Fahrradunterstellplatz am ZOB beauftragt.
- **Fahrradunterstellplatz Neunstetter Straße wird beauftragt**
- **Erstellen des Fahrradunterstellplatzes am ZOB März 2022 (Zusage Fa. Distler)**

Sanierung GVS Leibelbach Winn (Restteilstück Winn Richtung Thann)

- Bechhofen plant die GVS von Thann nach Winn heuer zu sanieren.
- Ausführung nach Rücksprache mit Bauamt Bechhofen im gleichem Zeitraum.
- Die Ausführung erfolgt zusammen mit Bechhofen, damit nur einmal eine Sperrung notwendig ist.
- Maßnahme Bechhofen hat begonnen.
- Geplante Bankettbefestigung Teilstück Stadt Herrieden zwischen KW 43 und 45 (25.10.2021 bis 05.11.2021)
- Bankettbefestigung wird durchgeführt.
- Fertigstellung in KW 49
- **Maßnahme abgeschlossen**

Brückengeländer

- Jahresausschreibung Austausch Brückengeländer wird erstellt.
- Submission erfolgt.
- Auftrag an Fa. Ulfig aus Bechhofen erfolgt in KW 24
- Zusammenstellung der einzelnen Geländer mit Thomas Schneeberger bis Ende KW 30
- Montagetermin in Abstimmung
- Fa. Ulfig hat Anzahl und Standorte der Brückengeländer zur Montage erhalten
- Geländer durch Fa. Ulfig gemessen und in Produktion
- Aktuell noch kein Montagetermin.
- **Geländerfundamente am Käferbach noch nicht erstellt. (Bauhof)**

Schachtregulierung

- **Jahresausschreibung (Vierjahresrahmenvertrag) für die Jahre 2022 bis 2025 wurde erstellt.**
- **Submission 08.03.2022**

Nachträglicher Breitbandhausanschluss

- [Jahresausschreibung \(Vierjahresrahmenvertrag\) für die Jahre 2022 bis 2025 wird erstellt.](#)
- [Geplante Submission 08.03.2022](#)

Straßenbauarbeiten Stadt Herrieden 2022

Asphaltierungsarbeiten (Deckschicht Schrotfeld 15.3, Rauenzell und Schernberg)

- [Ausschreibung wurde erstellt](#)
- [Submission 08.03.2022](#)

Sanierung OD Limbach (Teil 2 Deckensanierung)

- [Ausschreibung wurde erstellt](#)
- [Submission 08.03.2022](#)

Sanierung GVS Roth – Leutenbuch

- [Ausschreibung wurde erstellt](#)
- [Submission 08.03.2022](#)

Sanierung GVS Stegbruck - Stadel

- [Ausschreibung wurde erstellt](#)
- [Submission 08.03.2022](#)

Sanierung Grenzmauer Rathaus (Herrnhof 8, 8a)

- Reparaturarbeiten am Putz KW 10 oder 11
- Streichen der Grenzmauer im Frühjahr 2022 durch Bauhof
- Montage neuer Schaukästen
- Schaukasten angebracht zweiter ist bestellt
- Zweiter Schaukasten ist angebracht.
- Vorabmaßnahme für Streichen der Grenzmauer wird ausgeführt
- Erneuerung Pfeilerabdeck.
- [Herstellung einer neuen Pfeilerabdeckung beauftragt. \(Fa. Gessler Kleinried\)](#)

Sanierung Terrasse und Stützwand Pfarrer-Heumann-Straße Elbersroth

- Angebot Firma ULLI-Bau auf Grundlage Ausschreibung OD Limbach erstellt.

- Abbrucharbeiten in KW 25 erfolgt
- Stützwand und Terrasse nach Fertigstellung OD Limbach.
- Stützwand und Terrasse fertiggestellt.
- Absturzsicherung (Geländer) beauftragt
- **Absturzsicherung Montagetermin noch nicht bekannt**

Maßnahmen für Starkregenschutz

- Maßnahmen werden im Zuge der Grabenreinigung durchgeführt
- Angebote für Verklausungsschutz (Stahlgitter) an Durchlässen werden eingeholt.
- Verklausung Kr AN 55 Ortseingang Sickersdorf Fa. Distler beauftragt.
- Rückstaumaßnahme OT Rös Ortsbrücke Mitte Ortschaft wird mit Wasserbausteinen zeitnah erstellt.
- Vermessungsmaßnahmen Königsberger Straße und ST Stadel wird durch Ing. Büro Heller durchgeführt.
- Rückstaumaßnahme ST Rös fertiggestellt.
- Maßnahmen (Heuberg, Stadel und Rös) in Abstimmung mit Fa. Spekter.
- Teilbereiche der Maßnahme im Zuge Gewässer III Ordnung mit durchgeführt.
- Januar Ortstermin mit Herrn Florian Brodrecht zur Starkregenberechnung und Abstimmung welche Maßnahmen zusätzlich noch erforderlich sind.
- **Ausführung der Starkregenschutzmaßnahmen nach Absprache mit Fa. Spekter je nach Witterung im Frühjahr 2022**
- **Ortstermin mit Herrn Brodrecht am 04.02.2022**

Sofortmaßnahmen Verkehr Altstadt Herrieden

- Vergabeunterlagen in Subreport eingestellt
- Angebotsabgabe bis 12.10.2021 - 16:00 Uhr
- Geplanter Baubeginn KW 46'
- Alle anderen Maßnahmen werden für die FPA Sitzung vorbereitet
- Infoschreiben an Fa. FNB Pflasterbau zugesendet.
- **Vorabbestellung der Poller etc. Lieferzeit 5 bis 6 Wochen**
- **Geplanter Baubeginn Mitte Februar 2022 (Absprache FNP Pflasterbau Unterheßbach)**

Aufgestellt am 17.01.2022

UEL-Ausschuss

Umbau Pumpwerk Altmühlhaag

- Juli
- Submission wurde am 02.07.2020 durchgeführt
- Geplanter Beginn KW 39
- Vorbereitungen für Baubeginn, Liefertermine für Fertigteilschächte noch nicht bekannt
- Baubeginn erfolgt
- Baubeginn KW 17 mit Baustraße
- Bauliche Arbeiten Fa. Dauberschmidt bis auf Restarbeiten fertiggestellt.
- Geplanter Einbau der Anlagentechnik ca. Ende Juli
- Fa. Kober (Pumpeneinbau) inzwischen mehrfach angemahnt
- Fa. Kober meldet sich nicht und wurde wiederum angemahnt.
- **Besprechung mit Ing. Büro Biedermann Herr Schmaus am 20.01.2022**

Anschluss KA Neunstetten

- Ausschreibungen werden erstellt
- Ausschreibungen im Portal online - Vergabe Mitte Juli
- Submission wurde am 02.07.2020 durchgeführt
- Baubeginn erfolgt
- Baubeginn Ende Mai (KW 21/22)
- Maßnahme wird durchgeführt
- Grundstückseigentümer werden durch Baufirma informiert
- Immer wieder Erschwernisse beim Bau der Leitung
- Geplante Fertigstellung der Maßnahme Ende September
- Fa. Kober (Pumpenbau) inzwischen mehrfach angemahnt
- **Druckleitung zwischen KA Neunstetten und RÜB HAPA fertiggestellt.**

Klärschlammpresse KA Herrieden

- Geplanter Beginn Ende September
- Baubeginn erfolgt, Erdarbeiten und Kanalverlegung laufen
- Stahlhalle Grundgerüst ist aufgestellt, Wände und Dach werden bis Ende KW9 fertiggestellt.
- Stahlhalle fertiggestellt

- Außenanlagen befestigt
- Estrich eingebaut
- Einbau Maschinenteknik
- Einbau Elektrotechnik KW 26
- Probetrieb geplant 12.07.2021
- Abnahmen erfolgt - Maßnahme abgeschlossen

Quellensanierung Rauenzell / Sanierung Wasserwerk

- Spülbohrungen unter dem Rösgraben durchgeführt ohne größere Hindernisse (Fels, etc.)
- Türeinstbau erfolgt
- Technikausbau (Steuerung, Elektro, Wasseraufbereitung) läuft noch
- Vorbereitung zur Inbetriebnahme läuft (Behälterfüllung, etc.)
- Inbetriebnahme ist erfolgt.
- Vorbereitende Arbeiten zum Asphaltieren abgeschlossen
- Noch kein Termin für Asphaltierung
- Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen
- Restarbeiten Fa. Sorg-Bau in KW 38 erfolgt
- Zaunanlage fehlt noch
- Abnahmen werden durchgeführt

PV-Anlagen

Kläranlage

- Maßnahme in KW 39 begonnen.
- PV-Anlage auf Dach montiert
- Anlage in Betrieb genommen
- Baubeginn für zweite PV-Anlage auf Klärschlammpressenhalle sobald Material eingetroffen.
- Montage auf Klärschlammpressenhalle hat begonnen
- Anlage ist montiert und am Netz angeschlossen

Hallenbad

- Antragstellung an die N-ERGIE NETZ ist erfolgt
- Anschlusszusage durch die N-ERGIE NETZ ist erfolgt
- Angebote für die Anlage werden eingeholt
- Ist nicht im MSV-Haushalt 2020 vorgesehen
- Anlage wird derzeit montiert (Stand 29.06.2021)
- Anlage ist montiert
- Abnahme der N-ERGIE - Netz erfolgt noch

- Anlage ist am Netz

Altmühlinsel Barrierefreier Angelplatz / Kanueinstieg

- Vor Ort Termin mit WWA
- Vor Ort Termin mit Verwaltung und Fischereiverein
- Konzepterstellung und Einreichung beim WWA zwecks Mittelanmeldung Außentermin am 24.06.2020
- Weitere Schritte werden eingeleitet.
- 3 Angebote für barrierefreien Angelplatz werden eingeholt
- Angebote und Skizzen an Angelverein weitergeleitet
- Voraussichtlicher Baubeginn Ende Oktober 2021 in Zusammenarbeit mit WWA Ansbach
- Vororttermin mit Flußmeister Busch KW 37
- Auszuführende Firma Buckel Bau
- Vorarbeiten WWA abgeschlossen.
- **Restarbeiten Fa. Buckel im Auftrag Angelverein Wasserrose**

Erschließung Baugebiet Elbersroth „Am Steinbuck“

- Kanal-, Wasser-, und Stromleitungen fertig gestellt
- Randeinfassungen in KW 15 erstellt
- Planunterlagen zur Vermessung nach Fertigstellung der Randeinfassungen in KW 17 werden durch Ing.-Büro Heller erstellt.
- Planunterlagen wurden durch Ing.- Büro erstellt.
- Antrag zur Vermessung wurde gestellt
- Fertigstellung der Maßnahme Ende KW 18

Ausgleichsflächen Baugebiet Schrotfeld 15.1-15.3

- Auftrag vergeben
- Geplanter Baubeginn KW 11
- Rückhaltebecken sind fertig gestellt
- Wegebau und Gestaltung Klingengraben in Ausführung
- Gestaltung Klingengraben abgeschlossen
- Begrünung wurde im Sprühverfahren ausgeführt.
- Wegebau soll bis Ende KW 19 (14.05.2021) nach Rücksprache mit RK-Landschaftsbau abgeschlossen sein.
- Maßnahme abgeschlossen
- Zusätzliche Bepflanzung mit städtischer Gärtnerei 2022

Grabenreinigung Gewässer III Ordnung

- Gräben werden durch Wegbaumeister gemeldet.
- Geplante Ausführung der Grabenreinigung September/Oktober 2021
- Antrag von Herrn Jechnerer (Wegebaumeister) Grabenreinigung im Frühjahr durchführen
- Antrag wird mit UNB Herr Walter besprochen
- Geplante Ausführung Herbst 2021
- Begehung mit Wegbaumeister Ende Juli
- Wegbaumeister melden sich Ende September zur Begehung
- Geplante Ausführung KW 43
- Maßnahme Grabenreinigung durchgeführt
- Gehölzpflege in Absprache mit Herrn Walter UNB in KW 48
- Durchführung je nach Witterung im Januar bis Februar 2022

Sanierung Heizungsanlage – Anwesen Steinweg 2

- Ausschreibung wird erstellt
- Geplante Submission Mitte März
- Submission Ende April durchgeführt
- Auftrag Vergeben
- Heizungssanierung wird durchgeführt
- Heizung fertig gestellt
- Stromzählerkasten wird moniert

Entlandung Feuerlöschteich Leutenbuch

- Ausführung der Weiherentlandung in Abstimmung mit UNB (Herrn Walter)
- Herr Walter meldet sich bis Ende KW 27 wegen geplanter Ausführung.
- Mitte Juli vor Ort Termin mit FFW Roth Herrn Beckler und Pächter Herrn Bernhard und Herrn Geßler. Termin wird gerade abgestimmt.
- Geplanter Ausführungszeitraum Mitte September bis Ende Oktober je nach Witterung
- Maßnahme wird in KW 38 durchgeführt.
- Holzzaun ca. 10.000 € teurer wie Gitterstabzaun.
- Gitterstabzaun beauftragt.

Aufgestellt am 09.11.2021