

Kostenstand gesamt		BRUTTOPREISE								
KG	GEWERK	FIRMA	Kostenberechnung brutto	Auftragssumme	Nachtrag	Kosten bis dato	zu erwartende Kosten	voraussichtl. Abrechnungssu.	tatsächliche Abrechnungssu.	Begründung Mehr-/bzw.Minderkosten
100	Grundstück									
100	Zwischensumme		0,00 €							
200	Herrichten und Erschließen									
	Bauabschnitt 1									
	Bauabschnitt 2		5.236,00 €							in Baumeister enthalten
	Bauabschnitt 3		7.810,00 €					7.810,00 €		
200	Zwischensumme		13.046,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.810,00 €	0,00 €	
300	Bauwerk - Baukonstruktion									
	Bauabschnitt 1		805.069,46 €	777.822,49 €	46.568,22 €	750.272,68 €	61.994,91 €	812.267,59 €	407.662,56 €	
	Bauabschnitt 2		769.204,94 €	1.096.144,01 €	46.040,55 €	1.006.773,14 €	114.458,40 €	1.035.507,40 €	440.036,35 €	
	Bauabschnitt 3		541.229,15 €	636.220,84 €	2.106,30 €	103.800,71 €	572.031,76 €	637.710,18 €	38.592,99 €	
300	Zwischensumme		2.115.503,55 €	2.510.187,34 €	94.715,07 €	1.860.846,53 €	748.485,07 €	2.485.485,17 €	886.291,90 €	
400	Bauwerk - Technische Anlagen									
	Bauabschnitt 1		118.087,07 €	282.003,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	282.003,87 €	0,00 €	
	Bauabschnitt 2		233.221,97 €	248.307,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	248.307,61 €	0,00 €	
	Bauabschnitt 3		210.000,00 €	220.801,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.801,52 €	0,00 €	
400	Zwischensumme		561.309,04 €	751.113,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	751.113,00 €	0,00 €	
500	Außenanlagen									
	Bauabschnitt 1		26.300,00 €					0,00 €		in Baumeister enthalten
	Bauabschnitt 2		33.168,53 €					0,00 €		in Baumeister enthalten
	Bauabschnitt 3		49.968,89 €					49.968,89 €	0,00 €	
500	Zwischensumme		109.437,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.968,89 €	0,00 €	
600	Ausstattung und Kunstwerke									
	Bauabschnitt 1									
	Bauabschnitt 2		30.481,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.481,85 €	0,00 €	
	Bauabschnitt 3		50.218,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.218,00 €	0,00 €	
600	Zwischensumme		80.699,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.699,85 €	0,00 €	
700	Baunebenkosten									
	Bauabschnitt 1		186.504,48 €	0,00 €	0,00 €	7.807,89 €	0,00 €	186.504,48 €	7.807,89 €	
	Bauabschnitt 2		105.562,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.562,40 €	0,00 €	
	Bauabschnitt 3		120.291,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.291,65 €	0,00 €	
700	Zwischensumme		412.358,53 €	0,00 €	0,00 €	7.807,89 €	0,00 €	412.358,53 €	7.807,89 €	
	gesamt		3.292.354,39 €	3.261.300,34 €	94.715,07 €	1.868.654,42 €	748.485,07 €	3.787.435,44 €	894.099,79 €	
					Auftrag+Nachtrag:	3.356.015,41 €				