

| Kostenstand gesamt | | BRUTTOPREISE | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| KG | GEWERK | FIRMA | Kostenberechnung brutto | Auftragssumme | Nachtrag | Kosten bis dato | zu erwartende Kosten | voraussichtl. Abrechnungssu. | tatsächliche Abrechnungssu. | Begründung Mehr-/bzw.Minderkosten |
| 100 | Grundstück | | | | | | | | | |
| 100 | Zwischensumme | | 0,00 € | | | | | | | |
| 200 | Herrichten und Erschließen | | | | | | | | | |
| | Bauabschnitt 1 | | | | | | | | | |
| | Bauabschnitt 2 | | 5.236,00 € | | | | | | | in Baumeister enthalten |
| | Bauabschnitt 3 | | 7.810,00 € | | | | | 7.810,00 € | | |
| 200 | Zwischensumme | | 13.046,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.810,00 € | 0,00 € | |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktion | | | | | | | | | |
| | Bauabschnitt 1 | | 805.069,46 € | 777.822,49 € | 46.568,22 € | 750.272,68 € | 61.994,91 € | 812.267,59 € | 407.662,56 € | |
| | Bauabschnitt 2 | | 769.204,94 € | 1.096.144,01 € | 46.040,55 € | 1.006.773,14 € | 114.458,40 € | 1.035.507,40 € | 440.036,35 € | |
| | Bauabschnitt 3 | | 541.229,15 € | 636.220,84 € | 2.106,30 € | 103.800,71 € | 572.031,76 € | 637.710,18 € | 38.592,99 € | |
| 300 | Zwischensumme | | 2.115.503,55 € | 2.510.187,34 € | 94.715,07 € | 1.860.846,53 € | 748.485,07 € | 2.485.485,17 € | 886.291,90 € | |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | | | | | | | | | |
| | Bauabschnitt 1 | | 118.087,07 € | 282.003,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 282.003,87 € | 0,00 € | |
| | Bauabschnitt 2 | | 233.221,97 € | 248.307,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 248.307,61 € | 0,00 € | |
| | Bauabschnitt 3 | | 210.000,00 € | 220.801,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 220.801,52 € | 0,00 € | |
| 400 | Zwischensumme | | 561.309,04 € | 751.113,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 751.113,00 € | 0,00 € | |
| 500 | Außenanlagen | | | | | | | | | |
| | Bauabschnitt 1 | | 26.300,00 € | | | | | 0,00 € | | in Baumeister enthalten |
| | Bauabschnitt 2 | | 33.168,53 € | | | | | 0,00 € | | in Baumeister enthalten |
| | Bauabschnitt 3 | | 49.968,89 € | | | | | 49.968,89 € | 0,00 € | |
| 500 | Zwischensumme | | 109.437,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 49.968,89 € | 0,00 € | |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | | | | | | | | | |
| | Bauabschnitt 1 | | | | | | | | | |
| | Bauabschnitt 2 | | 30.481,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.481,85 € | 0,00 € | |
| | Bauabschnitt 3 | | 50.218,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50.218,00 € | 0,00 € | |
| 600 | Zwischensumme | | 80.699,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 80.699,85 € | 0,00 € | |
| 700 | Baunebenkosten | | | | | | | | | |
| | Bauabschnitt 1 | | 186.504,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.807,89 € | 0,00 € | 186.504,48 € | 7.807,89 € | |
| | Bauabschnitt 2 | | 105.562,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 105.562,40 € | 0,00 € | |
| | Bauabschnitt 3 | | 120.291,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 120.291,65 € | 0,00 € | |
| 700 | Zwischensumme | | 412.358,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.807,89 € | 0,00 € | 412.358,53 € | 7.807,89 € | |
| | gesamt | | 3.292.354,39 € | 3.261.300,34 € | 94.715,07 € | 1.868.654,42 € | 748.485,07 € | 3.787.435,44 € | 894.099,79 € | |
| | | | | | Auftrag+Nachtrag: | 3.356.015,41 € | | | | |