

Projektablaufplan zum 04.02.2022

BV:Digitalisierung Schulen Lindau (B)

04.02.2022

Pos	Leistung - EDV und Elektro	Planung LPH 1-4	Planung LPH 5	Ausschreibung LPH6	Versandt LV-Elektro	Abgabetermin	Vergabe LPH 7	Bauüberwachung LPH 8	Bauzeitenplan	Start der Leistung	Ende der Leistung	Kostenberechnung brutto nach DIN 276	Angebotssumme brutto	Auftragssumme brutto geprüft
1	Grundschule Insel	erledigt	erledigt	erledigt	KW 48-49	11.01.2022	Fa. Priebe	offen	erstellt, abgestimmt	14.02.2022	11.03.2022	47.594,05 €	49.287,77 €	49.287,77 €
2	Grundschule Zech	erledigt	erledigt	erledigt	KW 48-49	11.01.2022	Fa. Priebe	offen	erstellt, abgestimmt	14.03.2022	08.04.2022	34.450,50 €	36.191,07 €	36.191,07 €
3	Grundschule Hoyren	erledigt	in Arbeit	erledigt	KW 48-49	18.01.2022	Fa. Zirn	offen	erstellt, abgestimmt	04.04.2022	29.04.2022	45.934,00 €	41.862,06 €	43.704,18 €
4	Grundschule Aeschach	erledigt	in Arbeit	erledigt	KW 48-49	18.01.2022	Fa. Zirn	offen	erstellt, abgestimmt	07.06.2022	30.06.2022	43.554,00 €	30.833,50 €	31.071,49 €
5	Mittelschule Aeschach	erledigt	in Arbeit	erledigt	KW 48-49	18.01.2022	Fa. Priebe	offen	erstellt, abgestimmt	15.08.2022	07.10.2022	81.693,50 €	83.816,03 €	83.816,03 €
6	Grundschule Oberreitnau	erledigt	in Arbeit	erledigt	KW 50-51	25.01.2022	Fa. Zirn	offen	erstellt	18.07.2022	16.09.2022	86.632,00 €	65.681,34 €	65.806,29 €
7	Grund- und Mittelschule Reutin	erledigt	in Arbeit	erledigt	KW 50-51	25.01.2022	Fa. Herz	offen	erstellt, abgestimmt	17.10.2022	18.11.2022	39.151,00 €	52.955,32 €	52.955,32 €
KOSTEN GESAMT												379.009,05 €	360.627,09 €	362.832,15 €