



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Bauausschusses KITA

Sitzung am: Dienstag, 12. September 2023
Sitzungsbeginn öffentlicher Teil: 19:03 Uhr
Sitzungsende öffentlicher Teil: 19:05 Uhr
Ort: Vereinsraum Jakobstalhalle

Teilnehmer:

Erster Bürgermeister	Herpich Thomas
Zweite Bürgermeisterin	Ruf Karoline
Dritter Bürgermeister	Endres Bernd
Gemeinderat	Dr. Sonnek Georg

Sonstige Anwesende:

Zusätzliche Einladung	St. Johannes- Zweigverein	vertreten durch XXXXXXXXX
	Theilheim e. V.,	

Schriftführer/-in:

Schriftführerin, GLBin	Heike Thoma
------------------------	-------------

Die Beschlussfähigkeit des Bauausschusses KITA war gegeben.

TOP	Tagesordnung öffentliche Sitzung
------------	---

- 01.** Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.04.2023 (öffentlicher Teil)
- 02.** Fenster und Außentüren - Vergabe
- 03.** Bekanntmachung von Beschlüssen aus der Sitzung vom 14.02.2023, für die die Nichtöffentlichkeit weggefallen ist
- 04.** Informationen des Ersten Bürgermeisters
- 05.** Fragen der Ausschussmitglieder
- 05.01** Anfrage aus dem Bauausschuss KiTA: Fenster und Außentüren - Kostensteigerung
- 05.02** Anfrage aus dem Bauausschuss KiTA: Bauzeitenplan

TOP	Öffentliche Sitzung
------------	----------------------------

Erster Bürgermeister Herpich eröffnete um 18:02 Uhr die Sitzung und begrüßte die Mitglieder des Bauausschusses KITA und die anwesenden Besucherinnen und Besucher.

Im Ratsinformationssystem ist der Vermerk zu der dieser Sitzung voran gegangenen Bürgerfragestunde hinterlegt.

TOP 01.	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.04.2023 (öffentlicher Teil)
Lfd. Nr. 098	

Sachverhalt:

Hinweis: Die Niederschrift ist dieser Beschlussempfehlung bis zur Genehmigung durch den Ausschuss im RIS als Anlage beigefügt.

Beschluss 1:

Die Niederschrift vom 04.04.2023 (öff. Teil) wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis: 4 : 0

TOP 02.	Fenster und Außentüren - Vergabe
Lfd. Nr. 099	

Finanzielle Auswirkungen:

Prognose: Die Deckungsmittel für die Fortsetzung des Bauvorhabens reichen – auch unter Berücksichtigung bereits erfolgter Vergaben in den Gewerken Rohbau, Dachdecker, Gerüstbau, Spengler, Zimmerer und Holzbau aus:

Haushaltsansatz 2023: 4.000.000,00 EUR

SOLL (Stand: 06.09.2023): 1.454.303,22 EUR

Zur Verfügung stehen noch: 2.545.696,78 EUR

Beschluss 1:

Die Gemeinde Theilheim vergibt die Schreinerarbeiten (Fenster & Außentüren) für das Projekt KiTA Theilheim an die Fa. Hochrein + Hantschel GmbH, Bergheinfeld, zum geprüften Angebotspreis von EUR 392.963,99 brutto.

Abstimmungsergebnis: 4 : 0

TOP 03.	Bekanntmachung von Beschlüssen aus der Sitzung vom 14.02.2023, für die die Nichtöffentlichkeit weggefallen ist
Lfd. Nr. 100	

Sachverhalt:

Gemäß Art. 52 Abs. 3 GO sind die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Öffentlichkeit bekannt zu geben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.

In der nichtöffentlichen Sitzung am 14.02.2023 wurden keine Beschlüsse gefasst, die zu veröffentlichen sind.

TOP 04.	Informationen des Ersten Bürgermeisters
Lfd. Nr. 101	

Sachverhalt:

Keine.

TOP 05.	Fragen der Ausschussmitglieder
Lfd. Nr. 102	

TOP 05.01	Anfrage aus dem Bauausschuss KiTA: Fenster und Außentüren - Kostensteigerung
Lfd. Nr. 103	

Diskussionsverlauf:

Im Rahmen der beschränkten Ausschreibung hat sich eine Kostensteigerung ergeben.

TOP 05.02	Anfrage aus dem Bauausschuss KiTA: Bauzeitenplan
Lfd. Nr. 104	

Diskussionsverlauf:

Der vorliegende Bauzeitenplan sieht eine Beendigung der Baumaßnahme zum 31.12.2024 vor.

Für die Richtigkeit:

Thomas Herpich
Erster Bürgermeister

Heike Thoma
Schriftführerin, GLBin