

Stand 25.11.2024		geplante Termine		
Nr.	Projekte	Planungszeit	Bauausführung	Nutzungsbeginn
	hellrot hinterlegt = Tiefbau	helles gelb	grau	
	hellgrün hinterlegt = Stadtplanung	Maßnahm. begonnen	nicht begonnen	
2.01	KiGa Burger Feld II	erledigt	Abnahmen + Restarb.	April 2024
	Neubau mit 3 KiGa + 2 KiTa			
2.02	Sanierung Vilstalhalle	Detailpl. Ausbau	Abruch erledigt	geplant 2. Quartal 2026
2.03	Vorplatz Vilstalhalle	Vorentwurf 2024	Umsetzung 2026/2027	
2.04	St. Johannishaus - Interim Grundschule	nur geringe Anpassungsmaßnahmen, keine umfassende Sanierung	Februar bis August 2024	Nutzungsbeginn Interim Grundschule ab 01.09.2024 möglich
	Grundschule - Teilfläche EG als Interim			
2.05	Sanierung Ehem. Krankenpflegeschule	nur Mindestbauunterhalt	Dach + EDV + Strom 2024 und 2025	Gebäude in Nutzung
	Dach + EDV + Elektro			
2.06	Grundschule mit Hort	derzeit werden die Grundlagen erarbeitet		
2.07	KiGa Elisabeth	die schlechte Bausubstanz ist zu beachten		
	Neubau Sanierung mit Erweiterung - zeitlich noch zu planen			
2.08	Kulturhaus mit Veranstaltungssaal	Baufr. Projekt: März 2023 Baufr. Architekt August 2023 Beauftragung Fachpl. März 2024	geplant ab 2026	geplant 2028
2.09	Gastronomie mit Schaubrauerei	Gründung Genossenschaft 08.03.2024		
2.10	Platzgestaltung ABV Gelände	Städtebaulicher Entwurf 2025	Umsetzung 2027/2028	Zeitschiene Kulturhaus / Schaubrauerei beachten
2.11	Nahversorger Färberanger	Planungen + Umsetzung durch Investor B-Plan durch Stadt Vilsbiburg		
2.12	NEU - Dorfladen Seyboldsdorf	LP 1 bis 3, mind. 3 Monate Abklärung Förderung + Genehmigung	vorbereitende Maßn. evtl. 2024, Umbaumaßn. ab 2025	geplant 2026
2.13	Heimatomuseum mit Papiertiger			
2.14	Areal Königbauerhaus	2025 Priorität festlegen		
	JUZ + Johannishaus + ehem. Krankenpflegesch.			
2.15	JUZ	Standort abzuklären von Fachbereich 1		
2.16	Feuerwehrhaus	Ermittlung Bedarf + Standort von Fachb. 1	Planungskonkretisierung ab 2027	
2.24	Neugestaltung Freieung	Konzeptionierung		

