


Haus für Kinder - Kostenstatus nach Vergabe inkl. Prognose

Kostengruppen 300 + 400 + 500 + 600 - Baukonstruktion, Technische Ausrüstung

VE:	Gewerk	Kosten nach Wettbewerb KGr.300/400	Kostenschätzung GR 07.11.2016	Kostenberechnung GR 15.01.2018	Angebotssumme	Kostenmehrung /Minderung	%	Status	Vergabesumme:	Nachträge:	Auftrag + Nachtrag
301	Baumeister			906.987,15 €	1.178.412,66 €	271.425,51 €	29,93%	beauftragt	1.112.689,06 €	47.777,40 €	1.160.466,46 €
302	Gerüstbau			59.500,00 €	55.443,29 €	-4.056,71 €	-6,82%	beauftragt	65.076,70 €	11.561,09 €	76.637,79 €
303	Holzbau			845.497,00 €	1.051.586,97 €	206.089,97 €	24,38%	beauftragt	1.051.568,97 €		1.051.568,97 €
304	Dachdecker			312.720,30 €	447.368,31 €	134.648,01 €	43,06%	beauftragt	447.368,31 €	26.637,74 €	474.006,05 €
305	Fassadenelemente			659.800,00 €	864.049,48 €	204.249,48 €	30,96%	beauftragt	864.049,48 €	5.573,96 €	869.623,44 €
306	Trockenbau			168.510,00 €	133.010,64 €	-35.499,36 €	-21,07%	beauftragt	133.010,64 €	19.166,29 €	152.176,93 €
307	Schreiner (inkl. KG600)			544.909,99 €	824.022,63 €	279.112,64 €	51,22%	beauftragt	824.022,63 €	49.878,26 €	873.900,89 €
309	Metallbau, Türen, Schlosser			64.950,00 €	173.939,92 €	108.989,92 €	167,81%	beauftragt	173.939,92 €		173.939,92 €
310	Estrich			60.240,00 €	59.014,24 €	-1.225,76 €	-2,03%	beauftragt	59.014,24 €	22.746,99 €	81.761,23 €
311	Fliesen			63.100,00 €	111.757,30 €	48.657,30 €	77,11%	beauftragt	111.757,30 €		111.757,30 €
312	Bodenbeläge			21.855,00 €	42.758,85 €	20.903,85 €	95,65%	beauftragt	42.758,85 €		42.758,85 €
313	Parkett			100.375,00 €	76.489,09 €	-23.885,91 €	-23,80%	beauftragt	76.489,09 €		76.489,09 €
314	WC-Trennwände			6.900,00 €	8.587,04 €	1.687,04 €	24,45%	beauftragt	8.587,04 €		8.587,04 €
315	Maler			14.726,25 €	41.535,65 €	26.809,40 €	182,05%	beauftragt	41.535,65 €		41.535,65 €
317	Gebäudereinigung			13.200,00 €	12.811,78 €	-388,22 €	-2,94%	beauftragt	12.811,77 €		12.811,77 €
410	Sanitär			183.566,43 €	260.775,10 €	77.208,67 €	42,06%	beauftragt	260.775,10 €	8.978,41 €	269.753,51 €
417	Techn.Dämmung			29.826,16 €	33.792,48 €	3.966,32 €	13,30%	beauftragt	33.792,48 €	22.715,29 €	56.507,77 €
420	Heizung			171.270,75 €	198.839,30 €	27.568,55 €	16,10%	beauftragt	198.839,30 €	7.672,41 €	206.511,71 €
430	Lüftung			66.397,24 €	103.858,94 €	37.461,70 €	56,42%	beauftragt	100.743,17 €		100.743,17 €
440-450	Elektro			310.255,02 €	326.756,09 €	16.501,07 €	5,32%	beauftragt	326.756,09 €	23.460,47 €	350.216,56 €
442	PV-Anlage			48.790,00 €	49.826,49 €	1.036,49 €	2,12%	beauftragt	41.020,49 €		41.020,49 €
446	Blitzschutz			20.920,20 €	20.136,35 €	-783,85 €	-3,75%	beauftragt	19.823,26 €		19.823,26 €
461	Aufzug			47.540,50 €	50.569,86 €	3.029,36 €	6,37%	beauftragt	47.231,10 €	514,08 €	47.745,18 €
471	Küchentechnik			134.838,90 €	135.050,72 €	211,82 €	0,16%	beauftragt	135.050,72 €	13.092,38 €	148.143,10 €
501	Freianlagen			1.129.061,29 €	967.875,02 €	-161.186,27 €	-14,28%	beauftragt	967.875,02 €	48.759,89 €	1.016.634,91 €
			Summen:	5.985.737,18 €	7.228.268,20 €	1.242.531,02 €	20,76%		7.156.586,38 €	308.534,66 €	7.465.121,04 €
	Noch nicht ausgeschrieben:				bei 20% Mehrkosten						
	Schließanlage			20.000,00 €	24.000,00 €	4.000,00 €	20,00%			Auftrag+Nachtrag	
	Gesamtsumme:	3.374.800,00 €	5.711.971,64 €	6.005.737,18 €	7.252.268,20 €	1.246.531,02 €	20,76%			1.459.383,86 €	24,30%



Ausschreibungen:

1x öffentlich

1x beschränkt

1x öffentlich, 1x beschränkt

1x EU, 1x Verhandlungsverfahren

1x öffentlich

1x EU

1x EU

1x EU, 1x Verhandlungsverfahren

1x EU

1x öffentlich, 1x beschränkt

1x öffentlich

1x öffentlich

1x öffentlich, 1x beschränkt

1x öffentlich, 1x beschränkt

1x EU

1x beschränkt

1x beschränkt

1x EU

1x EU
